

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 2376 din 03.2012

10
S.C. STRABAG S.R.L.
Nr. 10 din 01.03.2012

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de lucrări nr. 12393 / 91 din 19.10.2011
„Reabilitare DJ 703 P Racovița –Titești, km. 3+528 - 8+528”, comunele
Racovița și Titești, județul Vâlcea – proiectare și execuție

În conformitate cu dispozițiile art. 15, punctul 15.1 alineatul II din contractul de lucrări nr. 12393 / 91 din 19.10.2011, „Reabilitare DJ 703 P Racovița –Titești, km. 3+528 - 8+528”, comunele Racovița și Titești, județul Vâlcea – proiectare și execuție

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO68TREZ6715081XXX0002564 deschis la Trezoreria Statului – unitatea teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, reprezentat prin Președinte, Ion Cîlea și Director Executiv, Mircea Constantin Predescu în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

SC STRABAG SRL, cu sediul în municipiul București, str. Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, telefon/fax 0214034387 / 0213169739, număr de înmatriculare J40/13563/1994, cod fiscal RO 6891914, cont trezorerie RO02TREZ7005069XXX001390 deschis la Trezoreria municipiului București, reprezentată prin Iorgulescu Corneliu – Director Tehnic și Desalla Raimund – Director Economic în calitate de **executant**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul act adițional, prin care părțile convin următoarele:

Art. I. Capitolul 6. "Durata contractului" se modifică și va avea următorul cuprins:

6.1 Durata prezentului contract este de maximum 8 (opt) luni calendaristice, din care 1 (una) lună pentru proiectare și 7 (șapte) luni pentru execuție, de la data semnării contractului de proiectare și execuție, de ambele părți.

6.2. Datorită condițiilor climaterice deosebit de nefavorabile (temperaturi neadecvate punerii în operă a betonului și a mixturilor asfaltice), perioada 16 ianuarie 2012 - 11 martie 2012, nu se ia în calculul duratei prevăzute la art. 6.1.

6.3 Nu se admite depășirea duratei de execuție și a valorii ofertei prevăzute în oferta prezentată.

Art. II. Celelalte clauze ale contractului de lucrări nr. 12393 / 91 din 19.10.2011 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

**ACHIZITOR,
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**



SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin Dirinea

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Constantin Predescu

DIRECTOR EXECUTIV,

Florea Mierluș

DIRECTOR EXECUTIV,

Bogdan Lăstun

VIZAT

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

Valeria Deaconescu



**ȘEF SERVICIU, JURIDIC, CONTENCIOS,
COORDONARE**

Daniela Calianu

**CONTRACTANT,
S.C. STRABAG S.R.L.**

Director Tehnic:

Iorgulescu Corneliu

Director Economic

Desalla Raimund

STRABAG SRL
1994 - 1914
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90
050726 BUCUREȘTI

VERIFICAT	
Conform prevederilor Ordinului nr. 912/	
COD	B2
Numele și prenumele	Valeriu
Semnătura	[Signature]