

Nr. 238 din 28.02.2012

Nr. 651 din 28.02.2012

## ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de lucrări nr. 7439 /1860 din 29.06.2011

"Reabilitare și modernizare DJ650 DN67- Ocnele Mari - Bunești, km. 5+800 - 11+000", proiectare+execuție

În conformitate cu dispozițiile art. 15, punctul 15.1 alineatul II din contractul de lucrări nr. 7439 /1860 din 29.06.2011, "Reabilitare și modernizare DJ650 DN67- Ocnele Mari - Bunești, km. 5+800 - 11+000", proiectare+execuție

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO68TREZ6715081XXX0002564 deschis la Trezoreria Statului – unitatea teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, reprezentat prin Președinte, Ion Cîlea și Director Executiv , Mircea Constantin Predescu în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA**, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihaescu, nr. 28, județul Vâlcea, telefon/fax 0250.737233, Cod unic înregistrare R7796899, cont virament RO57TREZ6715069XXX001713 deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Director General, Nicolae Vălimăreanu și Contabil Șef, Damian Tarbujaru, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul act adițional, prin care părțile convin următoarele:

**Art. I. Capitolul 6. "Durata contractului"** se modifică și va avea următorul cuprins:

**6.1** Durata prezentului contract este de maximum 8 (opt) luni calendaristice, din care 2(două) luni pentru proiectare și 6 (șase) luni pentru execuție, de la data semnării contractului de lucrări, de ambele părți.

**6.2.** Datorită condițiilor climaterice deosebit de nefavorabile (temperaturi neadecvate punerii în operă a betonului și a mixturilor asfaltice), perioada 1 ianuarie 2012 - 31 martie 2012, nu se ia în calculul duratei prevăzute la art. 6.1.

**6.3** Nu se admite depășirea duratei de execuție și a valorii ofertei prevăzute în oferta prezentată.

**Art. II.** Celelalte clauze ale contractului de lucrări nr. 7439/1860/29.06.2011 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

**ACHIZITOR,  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**CONTRACTANT,  
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ  
DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA**


  
**PREȘEDINTE,**  
**Ion Cîlea**

**DIRECTOR,**

**Nicolae Vălimăreanu**

**CONTABIL ȘEF,**

**Damian Tărbujaru**



**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

**Constantin Dirinea**

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Mircea Constantin Predescu**

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Florea Mierluș**

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Bogdan Lăstun**


**CONSILIER JURIDIC,**

**Georgiana Ștefănescu**

**VIZAT**

**CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,**

**Valeria Deaconescu**



**ȘEF SERVICIU, JURIDIC, CONTENCIOS,  
COORDONARE**

**Daniela Calianu**