

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. 13223 din 18 octombrie 2013
C/1

SE APROBĂ,
PREȘEDINTE

Ion Cîlea

AVIZAT,
SECRETAR AL JUDEȚULUI

Constantin DIRINEA

REFERAT

privind prelungirea termenului de execuție la obiectivul de investiții <<Extindere și Modernizare Sala de Ședințe a Consiliului Județean Vâlcea Etapa I - Modernizare Sala de Ședințe>>

În prezent se execută lucrările la obiectivul de investiții <<Extindere și Modernizare Sala de Ședințe a Consiliului Județean Vâlcea Etapa I- Modernizare Sala de Ședințe>>, conform contractului de lucrări nr.10141/908 din 27.08.2012, încheiat între Consiliul Județean Vâlcea și S.C. PROTECTCHIM S.R.L. Rm. Vâlcea. și a Actului adițional nr. 2. din 12.09.2013.

În contract, la art.(6.1) este prevăzută o durată de execuție de 12 luni și 15 zile , cu luarea în considerare a perioadei de timp friguros, pentru care constructorul va notifica, în scris, beneficiarul, asupra perioadei de întrerupere a lucrărilor.

Prin adresa nr.13223 din 18 octombrie 2013, constructorul, SC PROTECTCHIM SRL Rm.Vâlcea, a notificat faptul că decontarea cu întârziere a facturilor a generat întârzieri în procurarea materialelor și în special a dotărilor , situație în care nu se pot finaliza toate lucrările, solicitând prelungirea termenului de execuție până la data de 23.12.2013.

Față de cele menționate, propunem prelungirea duratei contractului de lucrări, începând cu data de 28.10.2013, până în data de 23.12.2013, în conformitate cu punctul 21.1 – Amendamente, din contractul de lucrări menționat.

Precizăm că valoarea contractului rămâne neschimbată.

Urmare celor prezentate , vă rugăm să analizați și să aprobați prelungirea duratei de execuție a contractului de lucrări, până în data de 23.12.2013.

DIRECTOR EXECUTIV,

Florea Mierluș

ȘEF SERVICIU,

Liviu Constantinescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 13354 din 22.10.2013

S.C. PROTECTCHIM S.R.L.

Râmnicu Vâlcea

Nr. 661 din 18.10.2013

ACT ADIȚIONAL NR.2.1

la Contractul de lucrări nr. 10141/908/27.08.2012

**<<EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SALA DE ȘEDINȚE A CONSILIULUI
JUDEȚEAN VÂLCEA ETAPA I - MODERNIZARE SALA DE
ȘEDINȚE>>**

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO64TREZ67124510271XXXXX deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea, reprezentat de Președinte - Ion Cîlea și Director General – Mircea Constantin Predescu, Direcția Generală Economică, pe de o parte, în calitate de achizitor

și

S.C. PROTECTCHIM S.A., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei, nr. 1, județul Vâlcea, telefon/fax 0250/701252, număr de înmatriculare J38/141/2003 cod fiscal RO 15249523, cont virament RO94TREZ6715069XXX000950 deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Enache Nicolae, având funcția de Director General în calitate de executant, pe de altă parte, au convenit următoarele:

I. Articolul 6 "Durata contractului", se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 6.1. "Durata contractului se prelungește de la 28.10.2013 la 23.12.2013.

II. Celelalte clauze ale contractului de lucrări nr.10141/908/27.08.2012 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

**ACHIZITOR,
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

PREȘEDINTE,


Ion Cîlea

SECRETAR AL JUDEȚULUI,


Constantin Dirinea

DIRECTOR GENERAL,

Mircea Constantin Predescu

DIRECTOR EXECUTIV,


Florea Mierluș

DIRECTOR GENERAL,


Bogdan Lăstun

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,


Vasilica Mazilu

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


Daniela Calianu

**CONTRACTANT,
SC PROTECTCHIM SRL**

DIRECTOR GENERAL,

Nicolae Enache 

DIRECTOR ECONOMIC,

Elena Neluș 

JURIST,

Cristina-Elena Pița 

